

# 巧新科技工業股份有限公司

文件編號：DOC-00029178  
 版次：1  
 頁次：表03

## 管理方案進度表

環安衛 一般

方案名稱：冷卻水塔節能專案

日期：2022年01月01日

計劃內容	執行單位	責任者	2022年度							檢討方式	檢討時機	達成狀況	
				2022/1/1	2022/2/1	2022/3/1	2022/4/1	2022/5/1	2022/6/1				2022/7/1
數據量測&效能評估	工務	陳信逸	預定								表格紀錄	每月	達標
			實際										
規劃設計	工務	陳信逸	預定								表格紀錄	每月	達標
			實際										
備料	工務	陳信逸	預定								表格紀錄	每月	達標
			實際										
配盤&安裝測試	工務	陳信逸	預定								表格紀錄	每月	達標
			實際										
安裝後數據量測&效益確認	工務	陳信逸	預定								表格紀錄	每月	達標
			實際										

預定進度



實際進度



1. 直(間)接節省電力：177,294度/年(0.27%)，相當於減少溫室氣體排放量87,761公斤CO<sub>2</sub>e/度

核准： 鄭仕衡

審查： 莊世瑛

製作： 蔡游園

Ref. No. : SA-B-302-03-01